



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

ADMINISTRACION GENERAL

RESOLUCION A.G. N° 193 /24

EXPEDIENTE N° 13-11627/23

Buenos Aires, 08 de febrero de 2024

Visto el incumplimiento incurrido por la firma "SCHLOHER CUTTING TOOLS S.R.L." en el marco de la Orden de Compra N° 203/23, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución A.G. N° 1834/23 se aprobó la Licitación Privada N° 50/23 tendiente a contratar la provisión de materiales y enseres correspondientes al rubro herramientas, para tareas de obra y adecuación edilicia, en los edificios sitos en Marcelo T. de Alvear N° 1840, Av. Corrientes N° 3099 y Roque Saenz Peña N° 1190, CABA, dependientes de la Dirección General de Infraestructura Judicial, adjudicándose a la empresa "SCHLOHER CUTTING TOOLS S.R.L." mediante Orden de Compra N° 203/23 los renglones N°s 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 34, 38, 39, 60, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 139, 177, 178 y 179 (fs. 20/27).

Que dicho contrato, previó un plazo de ejecución de 10 (diez) días hábiles contados a partir del 15 de junio de 2023 (día hábil siguiente a la notificación), operando su vencimiento el 30 de junio de 2023 (ver fs. 36).

Que a fs. 2/5 lucen las Facturas N°s 4-1085, 4-1086, 4-1087 y 4-1088 por la suma \$139.384, \$84.370, \$41.524 y \$26.941 respectivamente, correspondiente a la Orden de Compra N° 203/23, renglones N° 2, 3, 4, 5, 6, 9,

USO OFICIAL

14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 34, 38, 39, 60, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 139, 177, 178 y 179.

Que lucen agregados los remitos N° 5-1689, N°5-1690, N°5-1691 y N°5-1694, con fecha 10/07/23, en los cuales se plasmó la primer entrega de insumos (cfr. fs. 6/9); y, los remitos N° 5-1695 y N°5-1712, con fechas 14/07/23 y 03/08/23, en los cuales se plasmó la segunda y tercer entrega de insumos (cfr. fs. 10/11), todos ellos debidamente conformados.

Que de acuerdo a lo expuesto, la empresa incurrió en una demora de seis (6) días hábiles respecto de los remitos N° 5-1689, 5-1690, 5-1691 y 5-1694; y, una demora de diez (10) días hábiles respecto de los remitos N° 5-1689 y, veinticuatro (24) días hábiles respecto del remito N° 5-1690.

Que sobre el particular, el art. 144 del Reglamento de Contrataciones vigente establece:

"El co-contratante podrá solicitar la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del contrato, cuando existieran causas debidamente acreditadas que justifiquen la demora. El o los responsables de la recepción, siempre que las necesidades del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN admitan la satisfacción de la prestación fuera de término, podrán aprobar la prórroga debiendo resolver el pedido dentro de los CINCO (5) días de presentado por el interesado. No obstante la aceptación de la prórroga, corresponderá la aplicación de una multa por mora en la entrega o prestación de acuerdo a lo previsto en el presente Reglamento. El adjudicatario sólo podrá hacer uso de este derecho por una única vez y el total de la prórroga que se le otorgue no podrá exceder, en ningún caso, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo original del contrato.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el co-contratante realice la prestación fuera de plazo y el o los responsables la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados. En este supuesto no se



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

ADMINISTRACION GENERAL

RESOLUCION A.G. N° 193 /24

EXPEDIENTE N° 13-11627/23

podrá exceder, en ningún caso, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo original del contrato.

Que, asimismo, el artículo 151 del citado Reglamento dispone:

"Se aplicará multa por el incumplimiento de las obligaciones, en los siguientes casos:

"El otorgamiento de prórrogas del plazo contractual determinará una multa por incumplimiento. Dicha multa será del UNO POR CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera de término por SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días. Si el plazo de entrega fuere inferior a SIETE (7) días y no se estableciera una multa por mora distinta a la señalada precedentemente, el período se limita al plazo de entrega establecido (...)."

Que en el marco de la presente contratación habiéndose otorgado un plazo de diez (10) días hábiles -fs. 15- para la provisión de los insumos; la firma demoró seis (6) días hábiles para la primer entrega, diez (10) días hábiles para la segunda y veinticuatro (24) días hábiles para la última.

Que la demora en las entregas superó el plazo máximo de prórroga admitida por el ordenamiento -art 144 RCCM- siendo que sólo se puede prorrogar hasta el cincuenta por ciento del plazo original que, en el caso bajo estudio sería de cinco (5) días hábiles.

Que atento la necesidad de contar con los insumos contratados la Dirección General de Infraestructura Judicial optó por esperar la entrega aun superando los

USO OFICIAL

plazos previstos, ello así en virtud del principio de continuidad del contrato y con el objeto de hacerse de los bienes que es el fin público perseguido.

Que así las cosas, corresponde otorgar una prórroga tácita del plazo de entrega de la Orden de Compra desde su vencimiento hasta el 7 de julio de 2023 (5 días hábiles, plazo máximo punible); de acuerdo a lo previsto en el art. 144 del Reglamento de Contrataciones vigente y aceptar la entrega por aplicación del principio de continuidad del contrato.

Que asimismo y en virtud de la prórroga señalada, corresponde aplicar a la empresa una multa del 1% del valor de lo satisfecho fuera de término, equivalente a pesos tres mil novecientos noventa y seis con dieciséis centavos (\$3.996,16), toda vez que el plazo otorgado por prórroga (5 días) computa el mínimo pasible (7) días, o fracción mayor de (3) para tipificar la penalidad por mora estipulada en el art. 151 inc. 1 del Reglamento de Contrataciones vigente, mencionado anteriormente, y al detalle de fs. 37.

Que a fs. 43/56 intervino la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

Por ello, teniendo en cuenta la facultad conferida por el art. 18 inc. b) de la Ley 24.937 - y sus modificatorias-, y lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento General del Consejo de la Magistratura, aprobado por Resolución C.M. N° 97/07 -y actualizaciones-,

**LA ADMINISTRACION GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:**



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

ADMINISTRACION GENERAL

RESOLUCION A.G. N° 193 /24

EXPEDIENTE N° 13-11627/23

USO OFICIAL

1°) Tener por otorgada la prórroga del plazo de entrega de la Orden de Compra N° 203/23, renglones N°s 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 34, 38, 39, 60, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 139, 177, 178 y 179, desde su vencimiento hasta el 07 de julio de 2023, de acuerdo a lo previsto en el art. 144 del Reglamento de Contrataciones vigente.

2°) Aplicar a la empresa "SCHLOHER CUTTING TOOLS S.R.L." una multa por mora por la suma de pesos tres mil novecientos noventa y seis con dieciséis centavos (\$3.996,16), en función del período prorrogado de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 151 inc. 1 del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura vigente.


3°) Aceptar la entrega de los insumos realizada fuera de término, por principio de continuidad del contrato de acuerdo a lo previsto en el art. 144 del Reglamento de Contrataciones vigente.

4°) Autorizar a la Dirección General de Administración Financiera, a deducir el cobro resultante del incumplimiento consignado en el artículo 2° de la presente de las facturas N° 4-1085, 4-1086, 4-1087 y 4-1088.

5°) Regístrese por la Subdirección de Despacho y comuníquese a la Comisión de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura Judicial, a la Subdirección de Contrataciones, a la Dirección General de Administración Financiera -Departamento de Contaduría, División Técnica y División Control de Recursos- y a la firma con transcripción de los artículos 19 de la ley 24937 y 44° del Reglamento General del Consejo de la Magistratura.

jp

4)



Dr. FEDERICO A. VINCENT
SUB ADMINISTRADOR GENERAL
PODER JUDICIAL DE LA NACION

2015/03/23